

まちづくり交付金 事後評価シート
富岡中央地区

平成21年12月

群馬県富岡市

様式2 - 1 評価結果のまとめ

都道府県名	群馬県	市町村名	富岡市	地区名	富岡中央			面積	76 ha
交付期間	平成17年度～平成21年度	事後評価実施時期	平成21年度	交付対象事業費	881.7 百万円	国費率	0.4		

1) 事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業		事業名						
	基幹事業		既存建築物活用事業(既存建築物の改修により福祉教育に活用)						
	提案事業		なし						
	当初計画から削除した事業		事業名		削除/追加の理由		削除/追加による目標、指標、数値目標への影響		
	基幹事業		道路改築事業(1路線)、地域生活基盤施設(駐車場整備)、高質空間形成施設(歓迎モニュメント、街路灯)、土地区画整理事業、公営住宅等整備事業		道路改築事業:公営住宅整備事業が中止となり、公営住宅への連絡道路が不要となったため。 地域生活基盤施設:駐車場整備から高次都市施設へ変更のため。 高質空間形成施設:車による来街車の増加のため、案内看板整備事業へ移行(提案事業) 土地区画整理事業:富岡製糸場を世界遺産登録に向けた街づくりを推進するように方針転換したため。 公営住宅等整備事業:区画整理事業の休止に伴い中止。 公営住宅等整備事業:区画整理事業の休止に伴い中止。		道路改築事業:影響なし 地域生活基盤施設:高次都市施設への変更により"中心市街地への来街数"を担保 高質空間形成施設:影響なし 土地区画整理事業:事業中止のため、「街なか居住人口の年間件数」の指標を削除 公営住宅等整備事業:事業中止のため、「街なか居住人口の年間件数」の指標を削除		
	提案事業		公営住宅等整備事業、レンタルサイクル事業		公営住宅等整備事業:区画整理事業の休止に伴い中止。 レンタルサイクル事業:まちの規模から利用が見込まれないため削除。		公営住宅等整備事業:事業中止のため、「街なか居住人口の年間件数」の指標を削除 レンタルサイクル事業:影響なし		
新たに追加した事業		基幹事業		道路改築事業(3路線)、地域生活基盤施設(2駐車場、もてなし広場)、高質空間形成施設(電線類地中化)、高次都市施設(2観光交流施設)、既存建築物活用事業(交流館整備)		観光客の受け入れ体制を充実させ、目標をより良く達成するため		「歴史的建造物への来場者数」「来街専用駐車場の利用台数」を追加し、数値目標を上方修正	
提案事業		トイレ改修事業、サイン整備事業、消火施設設置事業、下水道事業		観光客の受け入れ体制を充実させ、目標をより良く達成するため		影響なし			
交付期間の変更		当初	平成17年度～平成21年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響				
変更		なし							

2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値		目標値		数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
	指標1	指標2		基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	モニタリング	評価値				
指標1	中心市街地への来街者数	人/年	400,000	H16	500,000	H21	-	564,473	-	あり なし	あり なし	駐車スペースの拡大により、富岡製糸場への観光客数が増加し、それに伴い街中への観光客の流入が増加した。	平成22年5月末
指標2	公共公益施設の使用者数	人/年	20,000	H16	60,000	H21	-	84,164	-	あり なし	あり なし	あい愛プラザは、隣接市町にはない児童館としての役割も付加されており利用者数も多く、まちの活性化にも寄与している。	平成22年5月末
指標3	来街者用駐車場の利用台数	台/年	1,500	H16	25,000	H21	-	36,254	-	あり なし	あり なし	メインとなる観光施設より離れた場所に駐車場を分散させて設置したため、観光客の街中への周遊拠点として役割を果たしている。	平成22年5月末
指標4	歴史的建造物来場者数	人/年	9,100	H16	250,000	H21	-	250,200	-	あり なし	あり なし	富岡製糸場の世界遺産暫定リストへの記載時期と駐車場の整備が重なり相乗効果がみられ、駐車スペースの拡大は富岡製糸場への観光客数の増加に大きな効果があった。	平成22年5月末

3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標	単位	従前値	目標値	数値	目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
その他の数値指標1	なし	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 定性的な効果発現状況
 ・あい愛プラザ内に設置したスマイルサロンでは、全国的に先駆けて講座の開設等による子育て支援を行っており、評価されている。
 ・また、あい愛プラザ内の児童館は、近隣市町村に児童館がないことも受け、近隣市町村の児童も多く利用しており学校からも高い評価を受けている。

5) 実施過程の評価	実施内容		実施状況		今後の対応方針等
	モニタリング	住民参加プロセス	実施状況	実施状況	
モニタリング	-	-	都市再生整備計画に記載し、実施できた	都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した	-
住民参加プロセス	-	-	都市再生整備計画に記載し、実施できた	都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した	-
持続的なまちづくり体制の構築	富岡製糸場周辺地区住民協議会(富岡製糸場周辺地区の環境整備や景観形成についての協議会)	-	都市再生整備計画に記載し、実施できた	都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した	富岡製糸場の世界遺産登録にふさわしいまちづくりの推進するため活動を促進させたい。

様式2 - 2 地区の概要

富岡中央地区(群馬県富岡市) まちづくり交付金の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値	
	指標	単位	値	水準	値	水準	値	水準
中心市街地活性化と世界遺産登録にふさわしい街並みの景観形成により、歴史的遺産に集うにぎわいと交流のまちづくりを推進する。	中心市街地への来街者数	単位：人/年	400,000	H16	500,000	H21	564,473	H21
	公共公益施設の利用者数	単位：人/年	20,000	H16	60,000	H21	84,164	H21
	来街者用駐車場の利用台数	単位：台/年	1,500	H16	25,000	H21	36,254	H21
	歴史的建造物来場者数	単位：人/年	9,100	H16	250,000	H21	250,200	H21

基幹事業：銀座まちなか交流館



基幹事業：まちの駅とみおか



基幹事業：街づくり計画38号線



基幹事業：あい愛プラザ



基幹事業：宮本町駐車場及びまちなか交流館



基幹事業：上町駐車場及びもてなし広場



まちの課題の変化	<ul style="list-style-type: none"> 製糸場見学者用の駐車場を、中心市街地の外周部に配置したことにより、まちなかを観光客が往来し賑わいをみせているが、まちなか全体の回遊性は不十分のため、まちなか散策を促す仕掛けづくりが必要。 あい愛プラザの利用者が増加しているため、現在の駐車場が狭いことが課題。 富岡市景観条例及び建物の修景助成金制度の施行により、景観に配慮したまちづくりが期待される。
今後のまちづくりの方策(改善策を含む)	<ul style="list-style-type: none"> 【富岡製糸場の世界遺産登録にふさわしい、製糸場周辺の景観に配慮したまちづくり】 市内の建築物等の典型的又は特徴的な意匠・形態を調査し、住民との協議によりデザインコードの作成を図り、屋外広告物に関する市独自の条例を制定し、景観に配慮した広告物を誘導する。 旧街道街並み誘導ゾーンにふさわしい建物の改修。 【まちなかの賑わいの継続】 あい愛プラザ利用者への利便性向上。(駐車場の増設) 観光車両の中心市街地への流入を極力避け、街中を歩いて散策できるまちづくりを進める。(歩道道共存型の道路整備、案内看板の設置) 時間にゆとりをもった街中の散策を促すため、鉄道等の公共交通の利用を促進する。(回遊ルートの設定、鉄道利用者の富岡製糸場入場料金割引)